



Santana de Parnaíba, 4 de dezembro de 2025.

De: Coordenadoria de Gestão Legislativa
Para: Coordenadoria de Gestão Legislativa

Referencia:

Processo: nº 17981/2025

Proposição: RECEBIDOS DE DIVERSOS nº 436/2025

Autoria: CCR VIA OESTE

Ementa: Resposta ao Requerimento nº 1176 de autoria do(a) Vereador(a) João Galhardi. Informando que a Implantação de faixa adicional entre o km 03+500 e o km 05+930 (Pista Externa – SP021), obra para ampliação da capacidade da rodovia e melhoria da fluidez do tráfego, com 58% concluída e previsão de entrega para o final de julho de 2026. Recuperação estrutural da pré-laje, laje e pavimento rígido da Obra de Arte Especial (OAE) no km 16+200 (Pista Externa – SP021), intervenção essencial para a segurança viária, com 88% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. Implantação de faixa adicional entre o km 15+500 e o km 15+800 (Pista Interna – SP021), para ampliação da capacidade da rodovia e melhoria da fluidez, com 25% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. Adequação do gabarito vertical do viaduto no km 13 (Pista Interna – SP021), para atendimento ao gabarito mínimo rodoviário, com 75% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. As obras são monitoradas 24h por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), com ampliação de faixas disponíveis ao tráfego nos horários de pico e presença de viatura operacional para agir de imediato em qualquer intercorrência. A normalização total do tráfego nos trechos atualmente interditados seguirá as previsões de conclusão descritas acima. A Concessionária mantém sinalização da obra com 2 km de antecedência e informações em Painéis de Mensagem Variável (PMVs) fixos e móveis. Os impactos ao tráfego concentram-se nos horários de pico da tarde, no entorno da frente de trabalho e do ramo de acesso, sem se estender aos municípios adjacentes. As divulgações estão disponibilizadas na aba de notícias do site do Rodoanel (CCR RodoAnel | Notícias), incluindo notícias sobre as obras do km 3,5 e do km 16, bem como o Cronograma Semanal de obras em execução.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolado

Ação Realizada: Protocolar Processo

Descrição:





CÂMARA MUNICIPAL DE
**SANTANA DE
PARNAÍBA**

Sede Administrativa: Rua Profº Eugênio Teani, 309 - Jd. Profº Benoá - Santana de Parnaíba - SP
CEP: 06502-025 - **Protocolo Geral:** Largo da Matriz, 63 - Centro - CEP - 06501-005
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br  /camarasantanadeparnaiba + 55 11 4154-8600



Próxima Fase: Leitura

Lucas Raphael Oliveira Soares
Coordenadoria de Gestão Legislativa



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310038003700360038003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310038003700360038003A005400

Assinado eletronicamente por **Lucas Raphael Oliveira Soares** em **04/12/2025 15:07**

Checksum: **74F62A045054C7A8D1217B5113CEEB4EA83747016D2DC465D46E366DBA852E24**

