



CÂMARA MUNICIPAL DE
**SANTANA DE
PARNAÍBA**

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
17981/2025	1574/2025	04/12/2025 08:45:53	04/12/2025 08:45:53

Tipo

RECEBIDOS DE DIVERSOS

Número

436/2025

Principal/Acessório

Acessório

Autoria:

CCR VIA OESTE

Ementa:

Resposta ao Requerimento nº 1176 de autoria do(a) Vereador(a) João Galhardi. Informando que a Implantação de faixa adicional entre o km 03+500 e o km 05+930 (Pista Externa – SP021), obra para ampliação da capacidade da rodovia e melhoria da fluidez do tráfego, com 58% concluída e previsão de entrega para o final de julho de 2026. Recuperação estrutural da pré-laje, laje e pavimento rígido da Obra de Arte Especial (OAE) no km 16+200 (Pista Externa – SP021), intervenção essencial para a segurança viária, com 88% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. Implantação de faixa adicional entre o km 15+500 e o km 15+800 (Pista Interna – SP021), para ampliação da capacidade da rodovia e melhoria da fluidez, com 25% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. Adequação do gabarito vertical do viaduto no km 13 (Pista Interna – SP021), para atendimento ao gabarito mínimo rodoviário, com 75% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. As obras são monitoradas 24h por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), com ampliação de faixas disponíveis ao tráfego nos horários de pico e presença de viatura operacional para agir de imediato em qualquer intercorrência. A normalização total do tráfego nos trechos atualmente interditados seguirá as previsões de conclusão descritas acima. A Concessionária mantém sinalização da obra com 2 km de antecedência e informações em Painéis de Mensagem Variável (PMVs) fixos e móveis. Os impactos ao tráfego concentram-se nos horários de pico da tarde, no entorno da frente de trabalho e do ramo de acesso, sem se estender aos municípios adjacentes. As divulgações estão disponibilizadas na aba de notícias do site do Rodoanel (CCR RodoAnel | Notícias), incluindo notícias sobre as obras do km 3,5 e do km 16, bem como o Cronograma Semanal



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003700390033003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de obras em execução.

