



Seção de Apoio à Atividade Legislativa - CMSP
<legislativo@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br>

RA-ARI-0005/2025 - Ofício nº 1434/2025 - Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

Relações Institucionais Rodovias SP <ri.rodovias.sp@motiva.com.br>

28 de novembro de 2025 às 09:25

Para: "legislativo@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br" <legislativo@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br>

Cc: Claudia Mantero <claudia.mantero@motiva.com.br>

À

Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

Ilmo. Sr. João Galhardi

Vereador

Prezado Senhor,

Em atenção ao **OFÍCIO Nº 1434/2025CLeg** encaminhado por essa respeitável Câmara Municipal referente a solicitação de esclarecimentos sobre as obras em andamento [no trecho oeste do Rodoanel Mário Covas \(SP-021\)](#) entre o km 3 e 16, vimos esclarecer os questionamentos feitos nos termos abaixo:

1. **O cronograma completo das obras atualmente em execução, indicando os prazos de conclusão e as etapas previstas até 2026:**

Resposta:

- a. **Implantação de faixa adicional entre o km 03+500 e o km 05+930 (Pista Externa – SP021):**

Obra para ampliação da capacidade da rodovia, visando melhorar a fluidez do tráfego. Atualmente com 58% concluída e previsão de entrega para o final de julho de 2026.

- b. **Recuperação estrutural da pré-laje, laje e pavimento rígido da OAE no km 16+200 (Pista Externa – SP021):**

Intervenção essencial para a segurança viária, garantindo a manutenção do viaduto localizado no km 16+200. Obra com 88% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026.

- c. **Implantação de faixa adicional entre o km 15+500 e o km 15+800 (Pista Interna – SP021):**

Obra para ampliação da capacidade da rodovia, visando melhorar a fluidez do tráfego. Atualmente com 25% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026.

- d. **Adequação do gabarito vertical do viaduto no km 13 (Pista Interna – SP021):**

Adequação do viaduto existente para atender ao gabarito mínimo rodoviário. Obra com 75% concluída e previsão de entrega para o final de janeiro de 2026.



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2-200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

2. As medidas mitigadoras de impacto viário adotadas durante as intervenções, considerando o fluxo intenso de veículos nos horários de pico:

Resposta: O local da obra vem sendo monitorado 24h por seu sistema de CFTV e que, nos horários de pico tem ampliado a oferta de faixas disponíveis ao tráfego além da presença de viatura operacional para agir de imediato em qualquer intercorrência.

3. A previsão de reabertura e normalização total do tráfego nos trechos atualmente interditados:

Resposta: Vide resposta 1.

4. Quais ações de sinalização, segurança e comunicação pública estão sendo realizadas para minimizar transtornos à população e garantir a fluidez do tráfego.

Resposta: As ações adotadas pela Concessionária se mostraram positivas em mitigar os impactos ao tráfego que tem se concentrado nos horários de pico da tarde, no entorno da frente de trabalho e no ramo de acesso, mas sem se estender para os municípios adjacentes.

A concessionária mantém sinalização da obra com 2km de antecedência e em seus PMVs fixos e móveis.

Em relação a comunicação, todas as divulgações estão disponibilizadas na aba de notícias do site do Rodoanel: [CCR RodoAnel | Notícias](#)

Especificamente sobre as obras do km 3,5 e do km 16, seguem as duas últimas notícias divulgadas:

- [Obras avançam em mais de 30% no Rodoanel Oeste](#)
- [Operação Comporta garante fluidez no Rodoanel durante obra estratégica no km 16](#)

Como reforço, semanalmente, a concessionária divulga na mesma página de notícias o seu Cronograma Semanal de obras em execução.

Sendo o que nos cumpria informar e certos de vossa compreensão, permanecemos à disposição para o atendimento de possíveis dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 390037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Valéria Betman
Relações Institucionais

(11) 97221-5519
Motiva Rodovias



 **motiva**

Canal Confidencial:
0800 721 0759
www.motiva.com.br

De: Coordenadoria de Gestão Legislativa <legislativo@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 18 de novembro de 2025 14:36

Para: CEDOC - RodoAnel <cedoc.rodanel@motiva.com.br>

Assunto: Ofício nº 1434/2025 - VEREADOR JOÃO GALHARDI

Informação: Esta é uma mensagem externa à organização. Não clique em links ou abra arquivos em anexo a menos que reconheça o remetente e que o conteúdo seja seguro.

Boa tarde,

Segue abaixo o link do Ofício nº 1434/2025 - Cleg que encaminha o requerimento Processo nº 17981, para providências cabíveis.

OBS: Informamos que a Câmara está com novo sistema de envio de Ofícios e que a partir dessa data enviaremos tudo via link de acesso direto ao nosso sistema.

Por favor confirmar o recebimento deste email.

[OFICIO 1434/2025](#)

--



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2-200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Thaíza Calvitti
Analista Legislativo

11 4154-2707

Largo da Matriz, 63, Centro
06501-005 – Santana de Parnaíba – SP

Para acessar o Código de Conduta Ética e outros documentos do Programa de Integridade da Motiva, clique aqui: <https://www.motiva.com.br/esg/governanca/>. Se notar algo incorreto, entre em contato com o Canal Confidencial da Motiva pelo site <https://canalconfidencial.com.br/canalconfidencialmotiva/> ou pelo telefone 0800 721 0759. Este e-mail e seus anexos são destinados exclusivamente aos destinatários indicados e podem conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. Se você não for o destinatário, fica ciente de que a divulgação, distribuição ou cópia deste e-mail é estritamente proibida. Caso o tenha recebido por engano, pedimos que informe imediatamente pelo telefone (11) 3048 5900 e exclua permanentemente o e-mail original e quaisquer cópias ou impressões. Governança: Ética e integridade nos negócios | Motiva A governança da Motiva atua com transparência, respeito e integridade nas relações com os seus públicos e na condução dos negócios. Confira!

To access the Code of Ethical Conduct and other documents from Motiva's Compliance Program, click here: <https://www.motiva.com.br/en/esg/governance/>. If something seems incorrect, please contact the Motiva Confidential Channel at <https://canalconfidencial.com.br/canalconfidencialmotiva/> or call 0800 721 0759. This e-mail and any attachments are intended solely for the named recipient(s) and may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify us immediately at +55 11 3048 5900 and permanently delete the original message and any copies or printouts. Governance: Ethics and Integrity in Business | Motiva Motiva's governance is guided by transparency, respect, and integrity in all relationships and business practices. Take a look!



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2-200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil